

Wydział Infrastruktury Drogowej
Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyslu

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PROWADZONYCH W 2024 ROKU ORAZ PLAN NA 2025 ROK

Informacja o zadaniach inwestycyjnych zrealizowanych w 2024 roku.

W roku 2024 realizowano trzy zadania polegające na przygotowaniu dokumentacji projektowych przez Wykonawców zewnętrznych na podstawie zawartych z Powiatem Nowotomyskim umów.

Dział 600


Rozdział 60014

Paragraf 6050

Nazwa zadania	WPF (tak/nie) Plan na rok 2024	Wykonanie 31.12.2024	Dofinansowanie	Uwagi / informacje dodatkowe
Budowa ścieżki rowerowej Nowa Wieś Zbąska – Perzyny (dokumentacja projektowa)	Nie 51 312,00 zł	Wykonanie w poszczególnych latach: 2021 – 0,00 zł 2022 – 26 568,00 zł 2023 – 0,00 zł 2024 – 66 420,00 zł 2025 - 51 312,00 zł	Środki własne	Umowa nr ZP.273.3.2021 (CRU 134/2021) na wykonanie dokumentacji projektowej podpisana została w dniu 12 maja 2021 r. z Wykonawcą Biuro Projektów Budowlanych Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 56/202, 80-241 Gdańsk. Podczas realizacji zadania Wykonawca występował o przedłużenie terminu realizacji zadania ze względu na wydłużające się terminy uzyskania poszczególnych uzgodnień niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID. Wyrażano zgodę na aneksowanie umowy w tym zakresie. Aktualnie Wykonawca złożył wniosek do właściwego organu o uzyskanie decyzji ZRID. Wniosek jest rozpatrywany pod względem formalnym oraz merytorycznym – Organ wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji ZRID. Planowany termin zakończenia zadania to 30 kwietnia 2025r. Zadanie ujęte jest w planie środków niewygasających do dnia 30 czerwca 2025 r. Uchwała XI/65/2024 z dnia 30 grudnia 2024r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2024.

Budowa ścieżki rowerowej Zbąszyń – Chrośnica (dokumentacja projektowa)	Nie 87 388,00 zł	Wykonanie w poszczególnych latach: 2021 – 0,00 zł 2022 – 16 482,00 zł 2023 – 0,00 zł 2024 – 0,00 zł 2025 - 87 388,00 zł	Środki własne	Umowa nr ZP.273.4.2021 (CRU 135/2021) na wykonanie dokumentacji projektowej podpisana została w dniu 7 maja 2021 r. z Wykonawcą Biuro Projektów Budowlanych Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 56/202, 80-241 Gdańsk. Podczas realizacji zadania Wykonawca występował o przedłużenie terminu realizacji zadania ze względu na wydłużające się terminy uzyskania poszczególnych uzgodnień niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID. Wyrażano zgodę na aneksowanie umowy w tym zakresie. W dniu 10.02.2025 r. Wykonawca złożył przedmiot umowy tj. dokumentację projektową wraz z decyzją ZRID do Wydziału Infrastruktury Drogowej tut. Starostwa. Po weryfikacji dokumentów wskazano brak podpisów na poszczególnych egzemplarzach kosztorysów. Dokumenty w dniu 14.02.2025 r. zwrócono do Wykonawcy w celu uzupełnienia braków. Po otrzymaniu kompletnych dokumentów Wydział przystąpi do sporządzenia protokołu odbioru dokumentacji. Planowany termin zakończenia zadania to 31 marzec 2025r. Zadanie ujęte jest w planie środków niewygasających do dnia 30 czerwca 2025 r. Uchwała XI/65/2024 z dnia 30 grudnia 2024r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2024.
Przebudowa drogi powiatowej nr 2709P Opalenica-Lwówek dokumentacja projektowa	TAK 275 762,40 zł	Wykonanie w poszczególnych latach: 2020 - 0,00 zł 2021 – 180 000,00 zł 2022 – 0,00 zł 2023 – 180 000,00 zł 2024 – 0,00 zł 2025 - 275 762,40 zł	Środki własne	Umowa nr ZP.272.1.1.2020 (CRU 111/2020) na wykonanie dokumentacji projektowej podpisana została w dniu 10 marca 2020 r. z Wykonawcą Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe DROMAX Sp. z o.o. ul. Karola Libelta 1A lok. 2, 61-706 Poznań. Podczas realizacji zadania Wykonawca występował o przedłużenie terminu realizacji zadania ze względu na wydłużające się terminy uzyskania poszczególnych uzgodnień i dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID. Wyrażano zgodę na aneksowanie umowy w tym zakresie. Planowany termin zakończenia zadania to 30 czerwiec 2025r. Zadanie ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2025-2035.

Sporządziła: Magdalena Chwalisz-Burzyńska, Kierownik Wydziału Infrastruktury Drogowej

KIEROWNIK
Wydziału Infrastruktury Drogowej

Magdalena Chwalisz-Burzyńska