

**INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PROWADZONYCH W 2024 ROKU ORAZ PLAN NA 2025 ROK**

Według stanu na dzień 14.02.2025 r.

**1) Informacja o zadaniach inwestycyjnych zrealizowanych w 2024 roku**

Nazwa zadania	WPF (tak/nie)	Plan na rok 2024 (po zmianach)	Wykonanie 31.12.2024	Dofinansowanie	Uwagi / informacje dodatkowe
<b>600/60014 – Transport i łączność / Drogi publiczne powiatowe</b>					
Rozbudowa drogi powiatowej 2749P na odcinku Porażyn Tartak – Kopanki – budowa ścieżki pieszo - rowerowej	Tak 2023-2024	20 000,00	13 284,00	Środki własne	Zakończona procedura odszkodowawcza
Budowa drogi powiatowej nr 1731P Zębowo do granicy powiatu nowotomyskiego	Tak 2023-2024	10 000,00	4 926,00	Środki własne	Zakończona procedura odszkodowawcza
Przebudowa drogi powiatowej nr 2708P na odcinku Stary Tomyśl - Wytomyśl	Nie	10 195.179.00 zł	10 027.137,49 zł (Całus – 9 968 011,35 +Inspektor 55 915,84 + tablica 1 104,54 + tablica nadleśnictwo 1 183,26 +	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ( edycja 8) 8.000 000,00 zł,	W ramach zadania zmienił się zakres prac, który został określony w protokole konieczności nr 1, nr 2, nr 3. Podczas realizacji zadania wykonawca dwukrotnie występował o wydłużenie terminu – wyrażono zgodę na aneksowanie umowy. Zadanie zakończone 31.10.2024r. potwierdzone protokołem końcowym odbioru z dnia 29.11.2024r.

			aktualizacja kosztorysu 922,50)	Dofinansowanie z Nadleśnictwa Grodzisk 200 000,00 zł	
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2747P w m. Boruja Kościelna	Tak	120 000,00	23 819,75 – wydatkowano, 95 279,01 – wydatki niewygasające	Środki własne	Zadanie ujęte w wykazie wydatków niewygasających na rok 2024.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2738P w m. Trzcianka	Tak	205 000,00	37 884,00 – wydatkowano w 2024r. + 166 296,00 – wydatki niewygasające	Środki własne	Zadanie ujęte w wykazie wydatków niewygasających na rok 2024.
Dostosowanie budynku przy ul. Poznańskiej 29 (D) dla osób z niepełnosprawnością – dokumentacja projektowa	Tak	30 400,00	30 135,00 – wydatki niewygasające	Środki własne	Zadanie ujęte w wykazie wydatków niewygasających na rok 2024.

Termomodernizacja budynku biurowego Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyslu przy ul. Poznańskiej 29 ( budynek D) wraz z montażem energii odnawialnej – dokumentacja projektowa	Tak	31 400,00	31 365,00 – wydatki niewygasające	Środki własne	Zadanie ujęte w wykazie wydatków niewygasających na rok 2024.
<b>801/80115 – Oświata i wychowanie / Technika</b>					
Likwidacja barier architektonicznych na terenie Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyslu przy ul. Szczanieckiej 1	Nie	137 500,00 zł	38 130,00 zł (CJ architekt)	Środki własne	Zadanie dotyczyło opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przez biuro projektowe CJ architektki. Zrealizowane terminowo wraz z wydanym zaświadczeniem przez wydział AB o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu na roboty budowlane . z dn 26.09.2024r.
Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance	Nie	1 200 000,00 zł	1 158 100,18 zł (MARDO – 1 157 189,98 + tablica 910,20)	Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (edycja 8): 990 000,00 zł	Zadanie zrealizowane terminowo bez problemów. Zakończone podpisaniem protokołu końcowego w dniu 30.08 2024r. Wykonawca zadania firma MARDO SPORT Sp.zo.o.
<b>851/85111 – Ochrona zdrowia / Szpitale ogólne</b>					

Rozbudowa i przebudowa szpitala w Nowym Tomyślu – etap I	Tak 2022 - 2024	5 447 748,43 zł	5 442 302,39 zł	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 1 000 000,00 zł (2022)  Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 9 775 000,00 ( 2023 i 2024)	Inwestycja zrealizowana w pełnym zakresie. Zakończona podpisaniem protokołu odbioru końcowego w dniu 08.02.2024r. Wykonawca robót CONSTRUCTO Sp. zo.o.
Modernizacja Bloku Operacyjnego Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu oraz roboty dostosowawcze w obrębie Oddziału Chirurgicznego i Ginekologicznego	Nie	513 000,00 zł	502 363,28 zł	Dotacje z Gmin 2024r. 420 000,00 zł. Gmina Buk – 60 000,00 zł Gmina Opalenica – 120 000,00 zł Gmina Nowy Tomyśl – 150 000,00 zł Gmina Pniewy – 60 000,00 zł Gmina Miedzichowo – 30 000,00 zł	Inwestycja zrealizowana w pełnym zakresie. Zakończona podpisaniem protokołu odbioru końcowego w dniu 24.06.2024 r. Wykonawca robót ORLIKON Sp. zo.o. Realizacja zadania od roku 2023. Łączny koszt 6 591 992,65 zł. Dotacja celowa z rezerwy budżetu państwa (umowa z Wojewodą Wielkopolskim) 5.146.608,00 z czego wykorzystane 872.946,00 – reszta zwrócona. Dotacja z Gminy Lwówek 100.000,00 zł – wykorzystana w 2023 r.
<b>921 / 92120 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego / Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>					
Wymiana pokrycia dachowego zabytkowego pałacu w Trzciance, gm. Kuślin	Nie	701 650,00 zł	699 360,20 zł (Nortman -680 000,00 + Inspektor -18 450,00 + tablica -910,20)	Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 666 400,00 zł ( całość w roku 2024)	Zadanie zrealizowane w pełnym zakładanym zakresie. Brak problemów na etapie realizacji. Wykonawca robót - Przedsiębiorstwo Budowlane Robert Nortman.
<b>Razem</b>		<b>18 611 877,43 zł</b>	<b>17 947 307,29 zł</b>	<b>323 075,01 zł (niewygasające)</b>	

**2) Planowane zadania inwestycyjne na 2025 rok - KONTYNUACJA**

L.p.	Nazwa zadania	Planowany całkowity koszt zadania w zł (zgodnie z WPF)	Kwota dotacji/ dofinansowania w zł	Źródło finansowania	Planowany termin realizacji
1.	Przebudowa pasa drogowego nr 2713P Łomnica – Nowy dwór – etap II (zaprojektuj-wybuduj)	3.939.249,94 W tym: 2023-5.000,00 2024 – 195 771,00 2025 – 3.738 478,94	2.503.362,00 W tym 2024 – 117.397,00 2025 – 2.385.965,00	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Zakończenie robót nastąpiło w planowanym terminie 31.12.2024 r., Wykonawca oraz inspektor otrzymali wynagrodzenie. Urząd Marszałkowski weryfikuje rozliczenie inwestycji.
2.	Termomodernizacja budynku biurowego Starostwa przy ul. Poznańskiej 33 w Nowym Tomyślu wraz z wymianą okien i montażem źródeł energii odnawialnej.	1.890.250,00 W tym: 2023 – 871.000,00 2024 – 1.014.250,00 2025 – 5.000,00	0,00	Środki własne	Zakończenie robót zgodnie z zapisami umowy. W chwili obecnej złożony został wniosek o zwiększenie mocy do Enea
3.	Budowa Sali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zbąszyniu	3.247.070,62 W tym: 2024 – 698.400,73 2025 – 2.548.669,89	3.085.070,62	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (edycja 6-PGR)	Zakończenie robót do dn. 16.06.2025r.
4.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2755P w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Boruja Nowa-Jabłonna	1.812.100,00 W tym: 2022 – 130 872,00 - wykonano 2024 - 577.100,00 2025 – 580.000,00	300.000,00	Zadanie realizowane w partnerstwie: - Powiat Grodziski – 100.000,00 - Gmina Rakoniewice – 50.000,00 - Nowotomska Izba Gospodarcza – 150.000,00	Zakończenie robót 2025 r.

5.	Cyberbezpieczny Samorząd – poprawa poziomu cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa Powiatu Nowotomyskiego	950.497,63 W tym: 2024 – 286.149,29 2025 – 286.149,29 2026 – 378.199,05	846.857,84	Unia Europejska w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Zakończenie 30.06.2026 r.
6.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2747P w m. Boruja Kościelna	120.000,00 W tym: 2024 – 23.819,75 2025 – 95.279,01	0,00	Środki własne	Zakończenie 2025 r.
7.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2738P w m. Trzcianka	207 420,00 W tym: 2024 – 37.884,00 2025 – 169 536,00	0,00	Środki własne	Zakończenie 2025r.
8.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę zewnętrznego dźwigu osobowego przy budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu oraz termomodernizację tego budynku wraz z instalacją fotowoltaiczną.	61.000,00 W tym: 2025 – 61.000,00	0,00	Środki własne	Zakończenie 2025r.
9.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa mostu wraz z odcinkiem drogi powiatowej nr 2738P w m. Śliwno	76 752,00 W tym: 2025 – 38 376,00	0,00	Środki własne	Zakończenie 2025r.

10.	Rozbudowa i przebudowa budynku Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Nowym Tomyślu w nowym Tomyślu	9 280.000.00 W tym: 2025 – 210 330,00	5.000.000,00	Promesa inwestycyjna BGK w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	W toku realizacji inwestycji konieczne było wprowadzenie zamiennych rozwiązań projektowych i udzielenie zamówień dodatkowych- w drodze aneksów do umowy. Zadania zakończone podpisaniem protokołu końcowego w dniu 30.10.2024r. W chwili obecnej oczekiwane na wyposażenie mebli.
-----	--	---	--------------	---	---

### 3) Planowane zadania inwestycyjne na 2025 rok - NOWE

L.p.	Nazwa zadania	WPF (tak/nie)	Planowany koszt całkowity zadania	Dofinansowanie	Planowany termin realizacji	Zakres / informacje dodatkowe
1.	Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2720P w m. Chrośnica	Nie	1 826.545,31	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2025 816 666,65 zł ( 50%). Gmina Zbąszyń – kwota zadeklarowana 350 000.00 zł	Zakończone do 31.12.2025r.	Zadanie obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 2720P w m. Chrośnica o długości 222m oraz uporządkowania szerokości jezdni (na odcinkach prostych) do 5,0m, wykonaniu chodników, zjazdów, poboczy oraz terenów zieleni i sieci kanalizacji. W sąsiedztwie szkoły przewidziano perony przystanków autobusowych oraz wyniesione skrzyżowanie z przejściem dla pieszych i aktywnym oznakowaniem pionowym.

Kierownik  
Wydziału Inwestycji  
Jakub Godlewski

Wzrost 1,70 m  
Ciężar ciała 65 kg  
Ciepłota ciała 37,0 °C

Przygotował:

Jakub Godlewski – Kierownik Wydziału Inwestycji